

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12"

Адрес учреждения: 356019, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Х ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ, УЛ ЛЕНИНА, 160

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: Лякутина Лариса Григорьевна, Директор, +79624964984

Исполнитель: Проскурин А.В. Минко С.А.

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком? <small>*Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)</small>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Наличие ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Нет места в ТШ <input type="checkbox"/>	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендинг)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.2 Наличие ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.2. Подключение КШ ч/з ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	

